

โครงการก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
	<b>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</b>				
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยต้นไทร ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๓	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างตาดำรงระบายน้ำ ขอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔	๙๓๖,๕๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาง หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตีเด่น หมู่ที่ ๖	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรวมสุข หมู่ที่ ๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยไสว (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๗	๘๘๑,๙๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายฝน หมู่ที่ ๗	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรักราชราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๔๔๓,๙๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาง หมู่ที่ ๘	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยอานวยผล ๑/๑๒ หมู่ที่ ๙	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยอานวยผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๔	ก่อสร้างขยายเหล็กทางถนน คสล. ขอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๑๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	รอดำเนินการ	

๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๓	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยจิตจางูรงค์ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔	๑,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ขอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๕	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๑๕	๓๘๕,๖๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ๖ จากบ้านป่าสูงถึงสระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๘๓๓,๖๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
๒๕	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ขอยหน่ว้วัดโนนโครธาราม หมู่ที่ ๑	๙๓๓,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	รอดำเนินการ
	<b>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ๓.๒)</b>			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยคุ้งเก้อม หมู่ที่ ๑	๕๖๐,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพี่คำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒	๑๑๓,๘๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๓	ก่อสร้างตาตรางระบายน้ำ ขอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยต้นไทร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖-๑ ก.พ. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพรสวรรค์ ๓ หมู่ที่ ๔	๓๓๔,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๗ หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๗	ก่อสร้างขยายถนน คสล. ขอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย. ๖๖-๒๙ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเขามงค (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๘ ม.ค. ๖๗-๒๒ ก.พ. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยต้นมะม่วง หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๖๖	
๑๐	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙	๔๓,๖๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๗-๒๕ ก.พ. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๙	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖-๑ ก.พ. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ขอยอำนวยการ หมู่ที่ ๙	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๘ ม.ค. ๖๗-๒๒ ก.พ. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ

๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยไร่แลนด์ ๑ หมู่ที่ ๙	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๘ ม.ค.๖๗-๒๒ ก.พ.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	
๑๓๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗		
๑๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖-๑ ก.พ.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	
๑๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๑,๘๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗		
๑๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓	๔๘๙,๘๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		
๑๓๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔	๒๐๓,๘๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		
๑๓๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ ๑๕	๓๔๒,๙๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖		
๑๔๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านป่าสูงถึงสระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		
<b>เงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</b>					
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสัมพันธ์วงศ์ ๒ หมู่ที่ ๓	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๒๕ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๓	๒๘๔,๗๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค.๖๗-๒๕ ก.พ.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๔	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๒๕ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาสง หมู่ที่ ๕	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ขอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ย.๖๖-๒๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองเหียง - หัวหิน หมู่ที่ ๗	๕๕๘,๑๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗		
๙	เจาะบ่อบาดาล ขอย ๑ หมู่ที่ ๘	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖		
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙	๓๔๑,๙๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๖๖		
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยอำนาจผล ๔/๗ หมู่ที่ ๙	๕๖,๙๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยอำนาจผล ๔/๔ หมู่ที่ ๙	๙๗,๙๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๗๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๖๖		
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองตะเภา-ดอนมะกอก หมู่ที่ ๑๑	๔๐๗,๗๐๐.๐๐	๓ ม.ค. ๖๗-๓ ม.ค.๖๗	ระหว่างดำเนินการ	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖-๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑๖	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๘๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พุนสุช หมู่ที่ ๑๕	๑,๗๗๐,๖๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป่าซူးระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	
	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ-หนองเที่ยงล่าง หมู่ที่ ๑	๒,๐๗๔,๙๐๐.๐๐	รออนุมัติ	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นไทร-สัมพันธ์ หมู่ที่ ๓	๓,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	รออนุมัติ	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหมี่-แยกวัดห้วยมงคล หมู่ที่ ๔	๒,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	รออนุมัติ	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองคร้า-สามพันนาม หมู่ที่ ๕	๑,๗๘๗,๕๐๐.๐๐	รออนุมัติ	

มมายเหตุ ๑. ระยะเวลาดำเนินการ กรณีที่ไม่ทราบให้ระบุกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

๒. สถานะของโครงการ ประกอบด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการแล้วเสร็จ