

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งานหรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ มากน้อยเพียงใด

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้

(๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรมงาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตเมื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

**๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๑ คนประกอบด้วย**

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคัดเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่

- |                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| (๑) นายอภิชาติ ชูลักษณ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  | กรรมการ |
| (๒) นายพรชัย ทัมเนียม   | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ | กรรมการ |
| (๓) นายจิระ เอ็งพัศศรี  | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ | กรรมการ |

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- |                            |                                 |         |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| (๑) นายปัญญา กอนไย         | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| (๒) นางไพรินทร์ เรืองอร่าม | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ | กรรมการ |

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน

- |                           |                                  |         |
|---------------------------|----------------------------------|---------|
| (๑) นางสาวอารีญา ขวกเขียว | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง | กรรมการ |
| (๒) นางสิริกกร บุญเที่ยง  | ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน  | กรรมการ |

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คัดเลือก จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| (๑) นายธงชาติ บุญรอด        | ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒ |
| (๒) นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔ |

๕) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๑) นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(๒) นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๔ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แก่ นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

### ๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีไม่ได้ใช้ข้อ ๓๐ ก็ไม่ต้องลง) มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


๑) ขั้นตอนที่ ๑ เสนอผลต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒) ขั้นตอนที่ ๒ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ/ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ตั้งข้อสังเกตเสนอความเห็น และรับทราบในที่สวด

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะส่งความเห็นนั้นให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับทราบ

๔) ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับทราบจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ทุกขั้นตอนนี้ก็ได้หรือนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายหลังเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทราบใน  
ที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล  
หินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลเสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอ เสนอตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น/รับทราบเสนอภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

## ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

### ๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒) เครื่องมือ และ ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ๒) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ แบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview)และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/ พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### ๑.๔.๓.แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ใช้สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การทำงาน การดำเนินการในส่วนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>					
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๑.๑	๑.๑ เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓	
	๑.๒	๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓	
๒	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น				
	๒.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๒.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง			
	๒.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓	
	๒.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			
	๒.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง			
	๒.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง			
<b>ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>					
๓	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๓.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตาม กระบวนการ		✓	
	๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน		✓	
๔	การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				
	๔.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐		✓	
	๔.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง			
	๔.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓	
	๔.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง			

๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
<b>ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>					
๔.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง				
๔.๖	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๔.๗	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๕ ครั้ง				
<b>ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>					
๕	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๕.๑	เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ		✓		
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๓	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน		✓		
๕.๔	มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๑	มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปีพ.ศ. ๒๕๖๗		✓		
๖.๒	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง				
๖.๓	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ครั้ง		✓		
๖.๔	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ครั้ง				
๖.๕	ในรอบ ๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ครั้ง				



๑ แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ต่อ)

ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ		มีการดำเนินการ			
		ไม่มีการดำเนินการ	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง
<b>ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</b>					
๖	การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				
๖.๖	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ครั้ง				
๖.๗	ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า ๖ ครั้ง				
๖.๘	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๙	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกำหนดเครื่องมือกำหนดกรอบและแนวทางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๐	มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๑	มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		
๖.๑๒	มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓		

๑.๔.๔ บทสรุปการประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประการที่หนึ่งอยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่ จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๒) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง

๓) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถามแบบปลายปิดโดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ๕) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

## ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ๑ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ ๑) จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#### ๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ ๑) จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๒๗ โครงการ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จำนวน ๘๗ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๘ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๐๒ โครงการ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๔ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๑๓ โครงการ

#### ๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๖๑๒,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน คนและสังคม	๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒๘	๒,๐๖๕,๐๐๐	๑๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๗,๗๒๘.๖๘
	๒.แผนงานการศึกษา	๑๕	๘,๒๓๗,๕๐๐	๙	๑๓,๔๙๙,๐๐๐	๘	๑๒,๘๘๓,๓๓๔
	๓.แผนงานศาสนาและ นันทนาการ	๗	๒๙๒,๐๐๐	๕	๑,๓๓๐,๐๐๐	๕	๕๔๑,๓๕๔
	๔.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๒	๕,๐๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐
	๕.แผนงานสาธารณสุข	๓๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๔	๙๓๐,๐๐๐	๓	๙๑๙,๐๗๘
	๖.แผนงานการเกษตร	๔	๓,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๗.แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑	๘,๕๐๐	-	-	-	-
รวม		๘๗	๒๐,๖๑๒,๐๐๐	๒๙	๑๖,๗๙๘,๐๐๐	๒๗	๑๕,๔๓๐,๔๙๔.๖๘

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑)โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑.แผนงานการเกษตร	๗	๗๙๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๑	๔๗,๕๙๐
	๒.แผนงานศาสนาและ นันทนาการ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
รวม		๘	๙๙๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๑	๔๗,๕๙๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๔,๗๓๔,๒๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๕๘	๑๑๒,๗๔๕,๒๐๐	๖๙	๓๒,๒๐๘,๕๔๙	๖๐	๒๓,๘๕๙,๓๒๙
	๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน	๔๔	๑๑,๙๘๙,๐๐๐	๕	๗๕๒,๒๐๐	๓	๑๙๕,๓๒๒.๗๑
<b>รวม</b>		<b>๒๐๒</b>	<b>๑๒๔,๗๓๔,๒๐๐</b>	<b>๗๔</b>	<b>๓๒,๙๖๐,๗๔๙</b>	<b>๖๓</b>	<b>๒๔,๐๕๔,๖๕๒.๗๑</b>

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑) โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖,๐๒๑,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๓	๗๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
	๒.แผนงาน เคหะและชุมชน	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>		<b>๔</b>	<b>๑,๑๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๔๓๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๓๘๐,๐๐๐</b>

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ๑) โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานการเกษตร	๘	๑๘๕,๐๐๐	๗	๑๔๐,๐๐๐	-	-
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๓.แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>๑๓</b>	<b>๖๒๕,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

๑) โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๓	๓,๒๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๖	๘๐๔,๕๑๑
<b>รวม</b>		<b>๑๓</b>	<b>๓,๒๘๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑,๐๒๐,๐๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๘๐๔,๕๑๑</b>

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
การพัฒนาส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๔,๖๐๐

### วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุ บริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายพ.ศ.๒๕๖๖	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านคน และสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๐๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๑๕๐,๐๐๐ ( งบ อบต. )	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๑๑,๔๐๖.๐๗

๒.๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณ  
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยลูงเก้อม หมู่ที่ ๑บ้านหนองขอน	ผิวจราจร กว้าง๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๔๖๐,๘๐๐	๔๖๐,๘๐๐	๒ ส.ค.๖๗- ๑๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖๐,๕๐๐	๓๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านพืดำ (ต่อ จากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลี	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๔๘เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๓,๘๐๐	๑๑๓,๘๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๑๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๑๓,๕๐๐	๓๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ต่อ )

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยประเสริฐ แผ่นดินทอง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๒๑ ก.พ.๖๗- ๖ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๓,๘๐๐	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตันไทร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖- ๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๑,๘๐๐	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๗,๐๐๐	๓๓๔,๕๐๐	๒๙ ก.พ.๖๗ ๑๔ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๒๗,๐๐๐	๗,๕๐๐	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๒๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๙๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างขยายถนน คสล. ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจร กว้าง ๑๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๓๐ พ.ย.๖๖- ๒๙ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๑,๙๐๐	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเขาจมด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๘ มี.ค.๖๗- ๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๓,๙๙๖.๔๗	๔,๘๐๓.๕๓	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยต้นมะม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๖,๗๐๐	๑๗ มี.ค.๖๗- ๒ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๙,๐๐๐	๗,๗๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓,๖๐๐	๔๓,๖๐๐	๑๑ มี.ค.๖๗- ๒๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๙,๕๐๐	๔,๑๐๐	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ต่อ )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖-๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๑๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๗-๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๗๙,๐๐๐	๐๐	-
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๗๑,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๘ ม.ค.-๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	-
๑๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ไม่มีผู้เสนอราคา
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกेत	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๗๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๖-๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๑,๗๐๐	-
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๑,๘๐๐	๒๓ ม.ค.-๒๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๗,๐๐๐	๔,๘๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๘๐๐	๒๑ ก.พ.-๒๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๖,๐๐๐	๓,๘๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ต่อ )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านมอญ- หนองเหียงล่าง หมู่ที่๑บ้านหนองขอน	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร	๑,๔๓๑,๙๐๐	๑,๔๓๑,๙๐๐	๑ ม.ค.-๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๑๔,๖๔๐	๓๑๗,๒๖๐	-
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พักและฝาทะแกรงเหล็ก ซอยหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอน เหนือ	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะ แกรงเหล็ก	๓๔๒,๙๐๐	๓๔๒,๙๐๐	๓๑ ก.ค.-๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๙๒,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	-
๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พักและฝาทะแกรงเหล็ก จากบ้านป่าซู่ถึงสระจำ สำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๑๖ บ้านหนองตา แววพัฒนา	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาทะแกรง เหล็ก	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๖ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๒๖,๔๗๐	๗๒,๓๓๐	-

**๒.๑.๕ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย  
(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ ) มีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังลาวีเล่เดอะ วินเทจ หมู่ที่๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐เมตร ระยะทาง ๓๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๙๙๔,๐๐๐	๙๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-

๒.๑.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖- ๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ ๒ บ้านวังโบล้ง	ผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสัมพันธ์วงศ์ ๒ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่๓บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๑,๖๐๐	๒๒๑,๖๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๒๕ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๔เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๔,๗๐๐	๒๘๔,๗๐๐	๑๑ ม.ค.๖๗- ๒๕ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘๔,๐๐๐	๘๐,๗๐๐	-
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖- ๒๔ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๑๒,๐๐๐	๐๐	-
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาส่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจร กว้าง๑.๐๐ เมตร ระยะทาง๘๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๒๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองเหียง- หัวหิน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	วางท่อระบายน้ำ คสล.(ช่วงที่ ๒) ขนาดØ ๐.๔๐เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาปิดตะแกรง เหล็ก ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๒.๐๐ เมตร	๕๕๘,๑๐๐	๕๕๘,๑๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๕ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๗๗,๐๐๐	๘๑,๑๐๐	-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๙	เจาะบ่อบาดาล ซอย ๑ หนองเสือดำ หมู่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จุ่มใต้ น้ำ ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐V.Ac	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๗ ส.ค.- ๑๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๑,๙๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยกเลิก ย้ายไปปี ๒๕๖๙	๐	๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนวยการ ๔/๗ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๙๐๐	๕๖,๙๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	-
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนวยการ ๔/๔ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๗,๙๐๐	๙๗,๙๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๗,๐๐๐	๙๐๐	-
๑๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายใน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร	๔๙๗,๗๐๐	๔๑๙,๙๙๙	๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๙,๙๙๙	๐	-
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองตะเภา-ดอนมะกอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกตุ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อบัก คสล. และฝาปิดตะแกรง เหล็ก ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑๑๓ เมตร	๔๐๗,๗๐๐	๔๐๗,๗๐๐	๓ ม.ค.- ๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐๒,๐๐๐	๕,๗๐๐	-
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สามพันนาม	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๕๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๑๐ พ.ย.๖๖- ๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๑๖,๖๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.พ.- ๒๗เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐	๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔บ้านหนองสมอ	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา ตะแกรงเหล็ก	๔๙๗,๘๐๐	๔๒๕,๔๕๐	-	ยกเลิก	-	๔๒๕,๔๕๐	-
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พูนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก คสล.และ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๗๐๓.๐๐ เมตร	๑,๗๗๐,๖๐๐	๙๒๐,๖๐๐	๖ ก.พ.- ๖ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙๒๐,๐๐๐	๖๐๐	-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พักและฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านป่าซูดึงสระจำ สำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ ที่๑๖ บ้านหนองตาแว พัฒนา	มีท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาตะแกรง เหล็ก	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑๖ พ.ค.๖๗- ๑๕มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๓,๓๐๐	๘๕,๕๐๐	-

**๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**๑) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดไว้ ดังนี้**

- (๑) กำหนดกรอบเวลา
- (๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือผลผลิต)ที่ได้กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
- (๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน
- (๔) กำหนดความก้าวหน้ากรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- (๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับ ทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณขนาด ความจุพื้นที่จำนวนระยะเวลาเป็นต้น
- (๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

**๒) กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้**

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	-ธันวาคม ๒๕๖๖ -มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดย สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุก ๖ เดือน
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อดำเนินการต่อไปและหรือประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลฯ	-เมษายน ๒๕๖๗ -พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ ห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังกล่าว

๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยรูปแบบการประชุม และ วิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุก ๖ เดือน
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้น เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการ วิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อไป	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ยื่นผู้ติดต่อสภา) หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่...ครั้งที่...วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ.....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ๑.เมษายน ๒๕๖๗ ๒.ธันวาคม ๒๕๖๗- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**๒.๒.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้ จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓) การสำรวจ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติ



งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**๒.๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล** คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคล ได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิด หรือความต้องการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิก สภา อบต.บุคลากรของ อบต. คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่ เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การเขียนตารางนำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจาก ไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ)และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็น ระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อ เปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางจำแนกตามลักษณะต่างๆที่แบ่งตามหัวเรื่องสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจ ได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วยสำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดกี่ตาราง

๒.แบบตรวจสอบเบื้องต้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหาร ส่วน ตำบล หินเหล็กไฟ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์การจัดทำบริการสาธารณะหรือ การจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๔.แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือ ตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### ๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา ๕ คะแนน

๕.โครงการพัฒนา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย ( ผลผลิตโครงการ ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร</p>	๒๐ (๕)	๕
	<p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม เช่น การศึกษา เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ</p>	(๕)	๕
	<p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๕
	<p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	๓
	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ SGDs(Bottom-up/ Top-down )</p> <p>(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(๓)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Demand(Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ</p>	๒๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์ ๓.๑ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ )	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด หมายหรือประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไร อยู่ แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการ พัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอัน แน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่ง ที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีจำแนก แผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานอาจจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔
	<b>รวม</b>	๑๐๐	๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕.๖ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

๑) ด้านกายภาพ ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๑๘.๐๐ คะแนน

### ๓.๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของการวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ ๑๙.๐๐ คะแนน

### ๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ ๕๘.๐๐ คะแนน

## ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารจัดการน้ำ	๕	๓
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ คะแนน

๓.๒.๔ การประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ คะแนน

๓.๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๙.๐๐ คะแนน

๓.๒.๖ โครงการพัฒนา(ความชัดเจนของชื่อโครงการ,กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ,เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ,มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI),ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๓.๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๒๙ คะแนน

๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดานคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ	มีพนักงาน คาวีสตูดิโอรณ และคาใจายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	ผู้นำสตรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๓,๘๐๐	๔๖,๒๐๐	-
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม (๑) หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าควยผา	เข้ารับการฝึกอบรมนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (๒) การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรการทำสบุนไพร	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำสบุนไพรนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๐๒๕	๙๗๕	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม (๓) หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการคา(การทำลูกชุบ)	จำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๙๒๐	๕,๐๘๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๖	โครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและดูแลคนพิการ	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล โอกาส คนพิการ ผู้ดูแล ประชาชนทั่วไป คนในที่พึ่ง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	เนื่องจากงบประมาณเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยคนพิการไม่เพียงพอได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
๗	โครงการจัดงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านดูแลตัวเองและอาชีพ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐	๑๓-๑๖ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๔๒,๖๕๐	๗,๓๕๐	-
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอนก่อนวัยอันควร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทอนก่อนวัยอันควรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๙,๒๐๐	พ.ย.- มี.ค. ๖๗ มี.ค.- มี.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๘,๒๓๒.๒๖	๙๖๗.๗๔	-
๙	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและรู้สึกตัวเองมีคุณค่า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๘๑๕	๑๙,๑๘๕	-
๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๒๐๐	๑๓๑,๘๐๐	-
๑๑	โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	การดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑.ต่อเติมศาลา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๒.มีที่ทำกิจกรรม ร่วมกัน และอื่นๆ	๓๒๑,๗๐๐	๓๒๑,๗๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗- ๑๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐๗,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการฝึกอบรม เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน	เด็กและเยาวชนได้ เรียนรู้และได้รับ การศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐มิ.ย.๖๗	ยกเลิก	๐	๒๐,๐๐๐	เนื่องจาก วิทยากร ที่ติดต่อ ไปติด ภารกิจ
๒	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ครู/บุคลากรทางการ ศึกษาและศึกษาดูงาน	บุคลากรครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา เข้าฝึกอบรม จำนวน ๒๗ คน	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๘-๑๙ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๙๙๒	๑๘,๐๐๐	-
๓	โครงการอบรม ส่งเสริมการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการ พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยไข่ม่มือ DSPM	ผู้ปกครองและเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๖ แห่งเขา รวมกิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๕๐	๑,๙๕๐	-
๔	โครงการจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะ เตรียมความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก๖แห่ง ได้รับ การเตรียมความ พร้อม ๔ ด้าน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๐	-
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ศูนย์	๒,๓๑๒,๐๐๐	๒,๓๑๒,๐๐๐	๑ต.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๒๗๔,๙๓๘	๓๗,๐๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๖	โครงการสนับสนุนคณาจารย์กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๖ โรงเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.๖ โรงเรียน	๖,๗๘๐,๐๐๐	๖,๗๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖,๗๖๙,๐๓๘	๑๐,๙๖๒	-
๗	ครุภูมิปัญญาท้องถิ่น	ครุภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๔๐๐	๙,๖๐๐	-
๘	โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ (การทำเสื้อผ้ามัดย้อม)	เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๙,๙๓๕	๖๕	-

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายการวัสดุบริการสาธารณะ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	(๑) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )	เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) ได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ ๑๐๐	๒,๗๑๓,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒,๗๑๓,๐๐๐	๐	-
๒	(๒) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟได้รับอาหารเสริม(นม) ร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณจากโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๒,๑๔๗.๙๓	๗,๘๕๒.๐๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นวันสำคัญทาง ศาสนา	เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในวันสำคัญ ทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ.๖๗- มี.ค.๖๗ (วันมาฆบูชา) ๑๗ พ.ค.๖๗ (วิสาขบูชา) ๑๕-๑๙ก.ค.๖๗ (แห่เทียน ศพด.)	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๑๐๑	๗,๘๙๙	-
๒	โครงการจัดกิจกรรม อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีไทย (วันสงกรานต์)	กลุ่มผู้สูงอายุและ ประชาชนในตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๙๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	ประชาชนในตำบล หินเหล็กไฟร่วม ประเพณีลอยกระทง	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๗๙๙,๘๕๔	๑๔๖	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ทางการศึกษา	บุคลากรทางการ ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕เมษายน ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๕๐	๔๕๐	-
๕	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็กและ เยาวชน ตำบลหินเหล็กไฟ	เด็กและเยาวชน ได้ เล่นกีฬาและใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖,๒๑๐	๓,๗๙๐	-
๖	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน หรือ ค่าใช้จ่ายในการส่ง นักกีฬาเข้าแข่งขัน	ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายได้รับการ ส่งเสริมด้านกีฬาและ ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑ ก.ค-๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๓๕๗	๔,๖๔๓	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)

### แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรา จารย์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและหมา ไม่มีเจ้าของที่มีถิ่น ที่อยู่ ประชาชนมี ความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค.- ๑๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๑๒,๑๒๐	๒๗,๘๘๐	-
๒	โครงการศูนย์พักพิง สุนัขจรจัดตำบลหิน เหล็กไฟ	มีสร้างรั้ว สร้างศาลา ให้สุนัขป้องกันการ ขยายพันธุ์ของสุนัข จรจัด	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ โอนงบฯเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๕๒๐,๐๐๐	-
๓	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๓ โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจัดทำ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๒๐,๐๐๐	๐	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว	มีกิจกรรมการ ท่องเที่ยวขององค์ การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ หรือ กิจกรรมบูรณาการ ร่วมกับอำเภอหัวหิน/ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	เป็นกิจกรรม ที่บูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานอื่น ซึ่งหน่วยงาน อื่นไม่ได้ ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสถานเศรษฐกิจ

### แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้กำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๑๐๐	๑,๙๐๐	-
๒	โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	ต้นไม้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕ มี.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔๐,๐๐๐	๐๐	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๒๐ พ.ค.๖๗-๔ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๒๐,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗-๒๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๔,๕๐๐	๒๕๔,๕๐๐	๑๗ พ.ค.๖๗ ๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕๔,๐๐๐	๕๐๐	-
๔	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน	๙๓๖,๕๐๐	๙๓๖,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๙๓๖,๕๐๐	-ไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยตางจ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๑๗ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗- ๓ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยดีเดน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๒ ก.พ.๖๗- ๑๓ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	-

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยรวมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๒ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๘๑,๕๓๙.๒๒	๙๓,๔๖๐.๗๘	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยไสว (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๘๑,๙๐๐	๘๘๑,๙๐๐	๑๕ พ.ค.๖๗- ๒๙ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๖๖๓,๐๐๐	๒๑๘,๙๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยสายฝน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๖ มี.ค.๖๗- ๕ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยรักษา ราษฎร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า	มีถนนผิวจราจร กว้าง ๓๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๓,๙๐๐	๔๔๓,๙๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๗- ๒๖ ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๑๓,๖๓๐.๖๓	๓๐,๒๖๙.๓๗	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยตาง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖๖๐,๐๐๐	-รอสอบ เขตทาง

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการผล๑/๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๗๐,๔๔๒.๙๕	๕,๕๕๗.๐๕	-
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนผิวจราจร กว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗-๘ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๖๒,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	-
๑๕	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗-๑๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๔๘,๐๐๐	๐	-
๑๖	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๘,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	ก.พ.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๖,๕๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	รางระบายน้ำขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๓๑๘,๐๐๐	๐	-ระหว่างหาผู้รับจ้าง -มีปัญหาจุดทางเชื่อมที่ต้องแก้ไข
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑๑บ้านตอกฤๅ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย.๖๗-๒๔ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองกนอย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๑๒ บ้านสามพันนาม	ถนนผิวจราจร กว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๕เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๑๗,๐๐๐	๑,๑๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑,๑๑๗,๐๐๐	เป็นเงินอุดหนุนจากกรมฯ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่๑๓ บ้านโคกพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗-๑๓ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตจรรุงศ หมู่ที่๑๓ บ้านโคกพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทาง๖๘.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗-๑๘ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๐	-
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๙ เม.ย.๖๗-๑๙ พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกกรัตน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนอง สมอ	วางระบายน้ำขนาด ปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะ แกรงเหล็ก	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	-
๒๔	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง๑.๐๐เมตร ระยะทาง ๘๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๗- ๕ ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕๕,๐๐๐	๐	-
๒๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง๑.๐๐เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๒๕,๐๐๐	-
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๖๑เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๕,๖๐๐	๓๘๕,๖๐๐	๒๗ ส.ค.๖๗- ๑๑ ต.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๗๖,๐๐๐	๙,๖๐๐	-
๒๗	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จากบ้าน ป่าซูดึงสระจำสำเนียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๑๖ บ้านหนองตา แว้วพัฒนา	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝา ปิดตะแกรงเหล็ก	๘๓๓,๖๐๐	๘๓๓,๖๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗- ๒๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๑๘,๕๐๐	๑๑๕,๑๐๐	-
๒๘	ก่อสร้างห้องถัง แชมเปญและถังกรอง สนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อ บาดาล ซอยประเสริฐ แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโสม	บ่อบาดาลขนาด ๑ นิ้วอุปกรณ์เครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐V.AC.พร้อม ติดตั้งห้องถังแชม เปญขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.และถัง กรองสนิมเหล็ก	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๗- ๒๑ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๙๓,๒๕๒	๑๓๙,๗๔๘	-



ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๙	ขยายเขตวางท่อประปา PVC Ø ๒ นิ้ว ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตา แว้วพัฒนา	ท่อประปา PVC Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๒๕ เมตร	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๕๐๐	๑๐๐	-
๓๐	ขยายเขตวางท่อ ประปาPVC Ø ๒ นิ้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว้วพัฒนา	ท่อประปาPVC Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๕๖,๗๐๐	๕๖,๗๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๕๐๐	๒๐๐	-

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

#### แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสระหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๒,๖๒๕.๔๕	๔๗,๓๗๔.๕๕	-
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๑๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๔,๗๔๑.๖๐	๖๕,๒๕๘.๔๐	-
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยลุงเจียม หมู่ที่ ๑๒บ้านสามพัน นาม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๙๖๔	๔๙,๐๓๖	-

### ๓.๒.๗ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการ อบต.)	อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๖,๓๑๘,๐๐๐	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยฉ่ำขึ้น หมู่ที่ ๑บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐					-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตุ้มทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๗ พ.ย.๖๗-๒๒ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘๑,๐๐๐	๒,๕๐๐	-
๓	ซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านมอญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๑๘ ธ.ค.๖๗-๑ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๘๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	-
๔	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยโคก-สวนน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ถนนผิวจราจร เพิ่มจากเดิม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๗-๑๗ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว			-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิ์สัตว์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๗-๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๙๑,๐๐๐	๐	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประเสริฐ แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้าน วังโบสถ์	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗-๒ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐	๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓-๔ หมู่ที่ ๓บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๓,๘๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๒๐ พ.ย.๖๗-๔ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๓๘,๐๐๐		
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสงอรุณ หมู่ที่ ๓บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๗ก.ย.๖๗-๙พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๗,๐๐๐	๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๕๘,๐๐๐	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๘๗,๐๐๐	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	ยกเลิก	๐	๔๗๑,๐๐๐	จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการคลาดเคลื่อน
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเป็ล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๙๔,๗๐๐	-
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมพระเกียรติ-สมองโพรง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๗,๕๐๐	-
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๘๓,๖๐๐	-
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานิล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๘๓,๖๐๐	-
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ซอยหนองเหียง-หัวหิน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕๑,๐๐๐	-
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	ยกเลิก	๐	๔๙๒,๐๐๐	ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๓,๙๐๐	มี.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๘๓,๙๐๐		-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๙	ก่อสร้างห้องทรงแฉมเป็ญ และถังกรองสนิมเหล็กพร้อม เจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดิน นางสาวติ่ม เพ็งพิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ห้องทรงแฉมเป็ญและ ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อม เจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.	๙๓๓,๐๐๐	๙๓๓,๐๐๐		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๙๓๓,๐๐๐	-
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๔/๔ ( ซอยวารมย์) หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔,๖๐๐	๓๔,๖๐๐		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๓๔,๖๐๐	-
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒.๐๐ เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๒๓๘,๐๐๐	-
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๔๘๓,๖๐๐	-
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗- ๓ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๘๓,๖๐๐		-
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๖๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗- ๒๖ พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๘๓,๖๐๐		-
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล ๑/๑๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย.๖๗- ๒๖ พ.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๓๑,๐๐๐		-
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์๔ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๕ก.ย.๖๗- ๒๕ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒๔๒,๐๐๐		-
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	(ช่วงที่ ๑)ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒)ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐เมตร เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๘,๖๐๐	๔๘๘,๖๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗- ๑๑ ต.ค.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๘๘,๖๐๐		-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๓๙๔,๖๐๐	๓๙๔,๖๐๐	๒๕๖๖.๐๗-๒๕๖๗.๐๗	ระหว่างดำเนินการ	๓๙๔,๖๐๐		-
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๔,๗๐๐	-
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๒ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกตุ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๑,๐๐๐	-
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอกตุ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๔๐,๕๐๐	๑๔๐,๕๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๔๐,๕๐๐	-
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๔,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๙๔,๗๐๐	-
๓๓	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๗,๖๐๐	๔๘๗,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๘๗,๖๐๐	-
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๖๓,๘๐๐	๑๖๓,๘๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๖๓,๘๐๐	-
๓๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพอเพียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายใน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๕๑,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๓๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรรีวิคชั่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดย การปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๒๓๗,๐๐๐	-
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผ้าชิ้น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดย การปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	๔๘๔,๖๐๐	๔๘๔,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๔๘๔,๖๐๐	-
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุคใจ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอง ตาแนวพัฒนา	ถนนผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๖๑,๖๐๐	๔๖๑,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๔๖๑,๖๐๐	-

**๓.๒.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗**  
**งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตันไทร- ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที่ ๓บ้านหนองนกน้อย	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓,๒๘๖,๐๐๐	๒,๖๘๑,๐๐๐	๑ พ.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๖๘๑,๐๐๐		-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหนอง คร้า-สามพันนาม หมู่ที่ ๕บ้านหนองคร้า	ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๘๗,๕๐๐	๑,๒๒๕,๕๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๒๒๕,๕๐๐		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการเพิ่มพูน ความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนา ศักยภาพ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้นำ ชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ เป้าหมาย ๑๒๓ คน ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗-๙ พ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๔๗,๖๕๐	-
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่แม่บท/ แผนที่ภาษีรูปแปลง ที่ดินตำแหน่งของสิ่ง ปลูกสร้าง และทำการสำรวจ ข้อมูลภาคสนามทำให้มี การจัดเก็บรายได้อย่าง ถูกต้องและเป็นธรรม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓ ก.พ.- ๑ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๕๐๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการสวนสาธารณะ/ สวนหย่อมเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	จัดทำสวนหย่อม/ สาธารณะเฉลิม พระเกียรติในตำบล หินเหล็กไฟเพิ่มขึ้น ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ค.๖๗	ยกเลิก	-	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสม ในการ ดำเนินการ
๒	โครงการจังหวัด สะอาด	การแก้ไขปัญหาลดขยะ มูลฝอยของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑ ก.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๕๐,๐๐๐	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	โครงการรณรงค์การ ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	มีสถานที่ในการปลูกหญ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน การดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันพื ชทรัพยากรธรรมชาติ	ในแต่ละปีมีจำนวน ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน การดำเนินการ
๓	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะในเขตพื้นที่ ตำบลหินเหล็กไฟ	ผักตบชวาขวางทางน้ำใน พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ น้อยลงและลดการ แพร่กระจาย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.- ๓๑ ก.ค.๖๗	ยกเลิก	-	ไม่มีพื้นที่ เหมาะสมใน กาดำเนินการ
๔	โครงการทอถนสรรางปา รักษน้ำ	ต้นไม้ในตำบลเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความแห้งแล้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๗	ยกเลิก	-	มีปัญหาเรื่อง พื้นที่

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สธ.)	พืชท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ส.ค.๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	-
๖	โครงการอบรมส่งเสริม คนเอาถาน	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง เตาเผาถ่านและการ เผาถ่านร้อยละ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.๖๗	ยกเลิก	-	เกษตรกร มีไม่เพียงพอ ในการอบรม
๗	ขุดลอกลำห้วย ซอยศาลาโบราณ หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น	ลำห้วยกว้าง๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๓.๐๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	พ.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เกษตรกรและพื้นที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	-	พืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ต่อ)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	หน่วยงานที่เข้าร่วมบุคลากรไม่พร้อมติดภารกิจอื่น
๒	โครงการจัดฝึกทบทวนอปพร. ประจำเดือน	ผู้เข้ารับการฝึกทบทวน มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๘ ต.ค.๖๖-๕ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๐๐๐	-
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด่านการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถในการระงับ อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑พ.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหน่วยงานอื่น
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๘ธ.ค.๖๖-๓ ม.ค.๖๗ ๑๒-๑๗ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๗๘๐	-
๕	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ	๑.อบรมลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว ๑.อบรมลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๗,๒๕๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	ผู้ประสบภัยในตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการช่วยเหลือกรณีเเยียวยาหรือฟันฟุหลังเกิดสาธารณภัยเช่น คาซอมแซมที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๗	ดำเนินการ	๔๖๔	-

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ)	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๓-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๙๐๐	-
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า)	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙,๘๐๐	-
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน)	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๔,๙๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๓-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๐๕,๐๐๐	-
๒	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด ๒๒๐ โวลท์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	-
๓	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องอัดจารบี ขนาด ๒๐ ลิตร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓-๒๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	-

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

#### ๔.๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๑๒๖ โครงการจำนวนเงิน ๔๘,๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๐๗๕,๓๙๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑,๖๕๙,๒๐๐	๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๑๐,๐๐๐
	๒.การศึกษา	๑๖	๖,๔๓๑,๕๐๐	๑๑	๙,๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๙,๑๘๗,๕๓๕
	๓.ศาสนาและนันทนาการ	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๑๙,๐๖๓
	๔.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐
	๕.สาธารณสุข	๑๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓	๗๖๐,๐๐๐	๒	๔๓๒,๑๒๐
<b>รวม</b>		<b>๔๘</b>	<b>๑๐,๘๘๘,๔๐๐</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๒,๕๔๒,๗๐๐</b>	<b>๓๐</b>	<b>๑๒,๐๕๕,๗๑๘</b>

อาหารเสริม (นม) รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

#### วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุบริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
การพัฒนาด้านคนและสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕
<b>รวม</b>		<b>๒</b>	<b>๓,๒๑๓,๐๐๐</b>	<b>๓,๒๑๓,๐๐๐</b>	<b>๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕</b>

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑.การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.การเกษตร	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐
รวม		๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑.อุตสาหกรรมและการ โยธา	๘๙	๙๓,๗๙๗,๙๐๐	๖๙	๓๓,๕๓๓,๗๐๐	๓๒	๑๕,๕๐๐,๒๖๔.๘๐
	๒.เคหะและชุมชน	๒๐	๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๓	๖๘๘,๑๖๕
รวม		๑๐๙	๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐	๗๒	๓๔,๑๕๓,๗๐๐	๓๕	๑๖,๑๘๘,๔๒๙.๘๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๑.บริหารงานทั่วไป	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐
รวม		๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.เคหะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๒.แผนงานการเกษตร	๗	๒๐๘,๐๐๐	๗	๒๐๘,๐๐๐	๑	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๑๐	๖๔๘,๐๐๐	๙	๒๘๘,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการใน ข้อบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชน	๑.การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๒.การรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐	๗	๔๔๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔
รวม		๑๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๔๙๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔

### ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน	การรักษาความสงบ ภายใน	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐
รวม		๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐

#### ๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๓. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม

ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

